

Dodatek c. 2 ke Smlouvě o dílo

Oprava oplocení sběrného dvora v Mořkově

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

OBEC MOŘKOV	
Došlo:	21-12-2021
Č. j.:	71
Příl.:	

Jakubek

Obec Mořkov

Se sídlem: Horní 10, 742 72 Mořkov
Zastoupen: Ivana Váňová, MBA, starostka obce
IČO: 00298191
DIČ: CZ00298191
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 176 576 7339/0800
(dále jen „objednatel“)

a

BASTA stavební práce s.r.o.

Se sídlem: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zastoupena: Stanislavem Baďurou ml., jednatelem společnosti
IČO: 03748901
DIČ: CZ03748901, je plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 3896954379/0800
Obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 61226
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

Dle Dodatku č. 1 článku III. Doba plnění a změny ze dne 19.8.2021 mělo být dílo zhotoveno nejpozději do 31.10.2021.

Protože termín zhotovení nebyl dodržen a nebyl smluvními stranami podepsán další dodatek ke smlouvě, který by řešil prodloužení termínu zhotovení díla, odsouhlasily smluvní strany navzájem, že až k 31.12.2021 bylo dílo zhotoveno v rozsahu oplocení, mimo doasfaltování plochy v místě bývalé rampy a stavebními pracemi s tímto souvisejícími.

Dle Smlouvy o dílo článku XIV. Smluvní pokuty, odstavec 1. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 za každý započatý den prodlení. Konkrétně za listopad 2021 se jedná o částku $30 \times 3301,72 = 99\,051,60$ Kč a za prosinec 2021 se jedná o částku $31 \times 3301,72 = 102\,353,32$ Kč.

Zhotovitel a objednatel se dohodli na plné fakturaci dodávek dle smlouvy o dílo k 31.12.2021 s ponížením o zádržné ve výši 75 000,- Kč bez DPH, a vzájemném zápočtu závazků a pohledávek, když závazek objednatele je úhrada této faktury a závazek zhotovitele je úhrada penalizační faktury ve výši 201 404,92 Kč vč. DPH vystavené objednatelem. Zádržné ve výši 75 000,- Kč bez DPH bude uhrazeno v termínu do 31.5.2022, nebo zhotovení nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že nedodělky budou provedeny nejpozději do 31.5.2022, v souvislosti s vhodnými klimatickými podmínkami.

Dodatek č.2 ke SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen na 69. RO dne 20.12.2021, bod 2.11.

V Mořkově 21.12.2021

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov

Ivana Váňová, MBA

starostka obce

V Ostravě 21.12.2021

BASTA stavební práce

BASTA stavební práce s.r.o.
Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka 70030
IČ:03748901 DIČ:CZ03748901
C 61226 vedená u KS v Ostravě

Stanislav Baďura ml.

jednatel společnosti