


Dodatek c. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený mezi smluvními stranami



Obec Mořkov

Se sídlem: Horní 10, 742 72 Mořkov
Zastoupen: Ivana Váňová, MBA, starostka obce
IČO: 00298191
DIČ: CZ00298191
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 176 576 7339/0800

(dále jen „objednatel“)

a

AROWANIE STAV s.r.o.

Se sídlem: Ostrava, Slezská Ostrava, Bohumínská 439/46
Zastoupena: Ing. Radimem Lukášem, MBA
IČO: 07949782
DIČ: CZ07949782
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 5607105389/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77817

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Radim Lukáš, MBA tel 607 182 968

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 25.2.2021 se mění v odst. IV. Doba a místo plnění v bodě 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 4 měsíců od převzetí staveniště a nejpozději poslední den této lhůty hotové dílo předat objednateli na

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 8 měsíců od převzetí staveniště a nejpozději poslední den této lhůty hotové dílo předat objednateli.

Odůvodnění: nedostatek stavebního materiálu na trhu, dlouhé dodací lhůty betonových šachet, které nemohl zhotovitel ovlivnit. Díky skluzu s dodaným materiálem se stavba dostala do zimního období s deštěm, sněhem a mrazy a tudíž musela být realizace přerušena.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen na 69. RO dne 20.12.2021, bod 2.2.

V Mořkově 21.12.2021

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11



Za objednatele

V Ostravě 21.12.2021

AROWANIE STAV s.r.o.
Na Výsluní 196/13,
747 94 Dobruška
IČ: 07949782 DIČ: CZ07949782



Ing. Radim Lukáš, jednatel